



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

ของ  
เทศบาลตำบลเทพวงศา  
อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

งานแผนงานและงบประมาณ  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



ประกาศเทศบาลตำบลเทพวงศา  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ วรรค ๒ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลเทพวงศา ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายอลงกต แสงสุข)  
นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้น โสกอีด่างรอบเทศบาลตำบลเทพวงศา หมู่ที่ ๙ บ้านนาหว้าน้อย	๑๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (คุ้มโนนพัฒนา) หมู่ที่ ๑๓ บ้านโชคชัย	๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๘ ส.ค.๖๖ - ๒๑-พ.ย.-๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (คุ้มบ้านแม่แอน) บ้านอุบมุง หมู่ที่ ๕	๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๑๙-ธ.ค.-๖๕ -๒๓ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (คุ้มโรงเลื่อย) บ้านนาหว้าน้อย หมู่ที่ ๙	๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๖ -๒๗ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (คุ้มลุงไห) หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนบก	๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๑๙-ธ.ค.-๖๕ - ๒๓ มี.ค.๖๖	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นซอยสวนเกษตร) หมู่ที่ ๒๑ บ้านภูสวรรค์	๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	/	-	-	กองช่าง	ยกเลิกภารกิจ โอนลด ๒๕๐๐๐๐.-
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๔ บ้านดงหนองหลวง	๑๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๑๖๐,๐๐๐	๙ ส.ค. ๖๖ - ๒๗ พ.ย.-๖๖	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๗ บ้านสามแยกถ้ำเสือ	๑๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๑๑๐,๐๐๐	๑๑-ส.ค.-๖๖ -๒๗ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๙ บ้านสามแยกเมืองใหม่	๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๖ ธ.ค. ๖๕- ๗-เม.ย.-๖๖	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๖ บ้านไทร้อย	๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๘-ส.ค.-๖๖ -๒๗ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นข้างวัดบ้านดงหนองหลวง) หมู่ที่ ๑๔ บ้านดงหนองหลวง	๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๑๐-ธ.ค.-๖๖ -๒๗ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นคุ้มดงเพลิง-บ้านหนองเมืองชุม) หมู่ที่ ๖ บ้านไทรย้อย	๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๑๕-ธ.ค.-๖๖ -๒๗ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นไปเขื่อนยาง) หมู่ที่ ๒๐ บ้านเกษมชมพู	๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	/	-	-	กองช่าง	โอนลด
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นภายในหมู่บ้าน) บ้านนาสนาม หมู่ที่ ๓	๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นภูสวรรค์-นาสะแบง) หมู่ที่ ๒๑ บ้านภูสวรรค์	๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๒๗-ธ.ค.-๖๕ -๗ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในสำนักงานเทศบาล (เส้นทางเทศบาล)	๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๖-ธ.ค.-๖๕ - ๔ เม.ย.๖๖	กองช่าง	โอนลด ๕๐,๐๐๐.-
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทาง ๒๒๔๒ - ภูอ่าง (เส้นทางพ้อมติม) บ้านอุบมุง หมู่ที่ ๕	๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๑๖-ธ.ค.-๖๕ -๒๓ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านห้องข่อย-ดอนบาก บ้านห้องข่อย หมู่ที่ ๑๘	๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๖ -๒๗ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นภายในหมู่บ้าน (คุ้มแต่คู) หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองคู	๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๑๖ ธ.ค. ๖๕ -๒๓ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านแก้งเกลี้ยง	๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน ถนนลูกรัง (เส้นคุ้มบ้านน้อย-ห้วยบังโกล) หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนบาก	๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๑-ส.ค.-๖๖ -๑๐ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๗ บ้านสามแยกถ้ำเสือ	๒๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	๒๓ ธ.ค. ๖๕ -๗ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๒ บ้านบึงขวย	๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงกลางแจ้ง	๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๒๕	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนเตาถ่าน	๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๒๖	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านภูสวรรค์ หมู่ที่ ๒๑	๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๒๗	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๑๐	๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	
๒๘	โครงการขยายท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านแก่งเกลี้ยง	๑๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	โอนลด
๒๙	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็น ห้องเก็บของ (ทต.เทพวงศา)	๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	/	-	-	กองช่าง	โอนลด
๓๐	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ทั้ง ๒ ข้าง (เส้นกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนเตาถ่าน	๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๗-ธ.ค.-๖๕ -๗ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๓๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านนาสนาม หมู่ที่ ๓	๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๑๐๒,๐๐๐	๒๓-ธ.ค.-๖๕ -๗ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	โอนลด ๑๔๘,๐๐๐.-
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (คุ้มโนนพัฒนา) หมู่ที่ ๑๓ บ้านโชคชัย	๑๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	/	-	-	กองช่าง	โอนลด
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (เส้นโรงเลื่อย-โชคชัยเส้นใหม่) หมู่ที่ ๒๐ บ้านเกษมชมภู	๑๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๑-ธ.ค.-๖๖ -๑๐ พ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓๔	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	๑,๘๘๓,๕๖๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๓๔๘,๗๘๙.๘๒	๑ ต.ค.๖๕ -๓๐ ก.ย.๖๖	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นค้าสง-นาอุดม) บ้านอุบมุง หมู่ที่ ๕	๒๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	๒๔-ม.ค.-๖๖ -๑๙ เม.ย.๖๖	กองช่าง	โอนงบฯ เพิ่ม
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นภายในหมู่บ้าน) บ้านโนนเตาถ่าน หมู่ที่ ๑๕	๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	โอนงบฯ เพิ่ม
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นภายในหมู่บ้าน) บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๑๐	๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๒๔-ม.ค.-๖๖ -๑๙ เม.ย.๖๖	กองช่าง	โอนงบฯ เพิ่ม
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เส้นแก่งข้างหมอบ-ห้วยฮู) บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๑๐	๑๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๐ พ.ค. ๖๖ -๑๔ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	โอนงบฯ เพิ่ม
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เส้นอิมของ) บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๖ - ๔-เม.ย.-๖๖	กองช่าง	โอนงบฯ เพิ่ม

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๔๐	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ทต.เทพวงศา	๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๘-ก.ค.-๖๖ -๒๕ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	โอนงบฯ เพิ่ม
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (เส้นเชื่อมริมตลิ่ง) หมู่ที่ ๒ บ้านบึงช่วย	๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๒๙-ก.ย.-๖๖ -๑๕ ธ.ค.๖๖	กองช่าง	โอนงบฯ เพิ่ม
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (เส้นเชื่อมริมตลิ่ง) หมู่ที่ ๕ บ้านอุบมุง	๑๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	โอนงบฯ เพิ่ม
๔๓	โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองคู	๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	โอนลด
๔๔	โครงการขุดร่องระบายน้ำวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๖ บ้านไทรน้อย	๑๘๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๑๑๒,๐๐๐	๒๙-ก.ย.-๖๖ -๒๘ พ.ย.๖๖	กองช่าง	
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (คุ้มไกรลาศ รีสอร์ท) หมู่ที่ ๑๓ บ้านโชคชัย	๑๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๒๙-ก.ย.-๖๖ -๑๐ พ.ย.๖๖	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ลานมันแก้วสัมฤทธิ์) ห้วยยาง-กุสุวรรค์ หมู่ที่ ๑๐-หมู่ที่ ๒๑	๑๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	/	-	-	-	กองช่าง	โอนงบฯ เพิ่ม
๔๗	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ลำห้วยสนาม หมู่ที่ ๔ บ้านแก่งเกลี้ยง	๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๙-ก.ย.-๖๖ -๒๘ พ.ย.๖๖	กองช่าง	โอนงบฯ เพิ่ม
๔๘	โครงการปรับปรุงเมรุ หมู่ที่ ๖ บ้านไทรน้อย	๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖- ๒๘-พ.ย.-๖๖	กองช่าง	โอนงบฯ เพิ่ม
๔๙	โครงการปรับปรุงเมรุ หมู่ที่ ๙ บ้านนาหว้าน้อย	๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๒๙ ก.ย.๖๖- ๒๘-พ.ย.-๖๖	กองช่าง	โอนงบฯ เพิ่ม
๕๐	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไทรน้อย หมู่ที่ ๖	๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๒๔-ม.ค.-๖๖ -๗ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เส้นแก่งข้างหมอบ-ห้วยฮู) บ้านห้วยยางหมู่ที่ ๑๐	๑๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๐-พ.ค.-๖๖ -๑๔ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	โอนงบฯ เพิ่ม
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๒๐ บ้านเกษมชมภู	๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕ ก.ค.๖๖- ๑๓-พ.ย.-๖๖	กองช่าง	โอนงบฯ
<b>รวม</b>							<b>๗,๐๗๒,๗๘๙.๘๒</b>			

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน การพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๑	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. (วัดห้วยยาง-ตลาดท่าอิမ်ของ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยยาง	๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๓ ธ.ค.๖๕- ๗-เม.ย.-๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางไปแก่งข้างหมอบ (เส้นทางที่ปักธงหมอบบัวแดง ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยยาง	๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	/	-	-	กองช่าง	โอนลด ๑๕๐,๐๐๐
รวม							๒๕๐,๐๐๐.๐๐			



ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน การพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๑	โครงการส่งเสริมการตลาดและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน	๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	โอนลด
๒	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำริมโขงฯ	๒๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๑-๓๐ พ.ย.๖๕	สำนักปลัด	
รวม							๒๕๐,๐๐๐.๐๐			

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน การพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว

๒.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๑	โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๑๐,๖๙๕	๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
รวม							๑๐,๖๙๕.๐๐			



ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๔๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	๑-๓๐ ม.ค.๖๖	กองการศึกษา	โอนงบฯ เพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐.-
๒	โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ	๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	/	-	-	-	กองการศึกษา	
๓	โครงการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยในสถานศึกษา	๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	โอนลด
๔	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	โอนลด

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	/	-	-	-	กองการศึกษา	
รวม							๔๕๐,๐๐๐			

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๑	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๓๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๓๔๐,๐๐๐	๑-๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิด จากยุงลาย	๑๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๑๐๖,๖๑๔	๑ - ๓๑ พ.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างใน เลือดเกษตรกร	๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๑๘,๗๕๐	๑ ม.ค.-๓๐ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๘๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๘๐,๐๐๐	๑-๓๐ เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	
<b>รวม</b>							<b>๕๔๕,๓๖๔.๐๐</b>			

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	โอนลด
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑-๓๐ ก.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว	๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๓-เม.ย.-๖๖	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนา บทบาทสตรี	๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	โอนลด
๖	โครงการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพผู้พิการ	๑๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	
๗	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	โอนลด
๘	โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์กร และการท่องเที่ยวชุมชนชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๒๒,๘๔๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๑๒๒,๘๔๐	๕ มี.ค.๖๖	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
<b>รวม</b>							<b>๑๒๒,๘๔๐.๐๐</b>			

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

## ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

## ๓.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๑	โครงการแข่งขันกีฬา เปตอง ด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖	๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐-ก.ย.-๖๖	กองการศึกษา	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง แชมป์เปียนลีก ครั้งที่ ๑	๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๑-๓๐ พ.ย.๖๖	กองการศึกษา	
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	โอนลด
๔	โครงการจัดการแข่งขันเรือพาย	๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๔๑๖,๔๐๐	๑ - ๓๐ ต.ค.๖๖	กองการศึกษา	
๕	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา	๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑-๓๐ มี.ค. ๖๖	กองการศึกษา	
๖	โครงการงานประเพณีวันออกพรรษา	๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ ต.ค.๖๖	กองการศึกษา	

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

## ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

## ๓.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๗	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	๔๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๑-๓๐ พ.ย.๖๖	กองการศึกษา	
๘	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	๓๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๓-เม.ย.-๖๖	กองการศึกษา	
๙	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	โอนลด
๑๐	โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖	๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐	๑-๓๐ ก.ค.๖๖	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐.-

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๑๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขมราฐ	๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	โอนลด
๑๒	อุดหนุนวัดคณน้อยนาสนามตาม โครงการกิจกรรมการปฏิบัติธรรม	๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๑-๓๐ ธ.ค.๖๕	กองการศึกษา	
๑๓	อุดหนุนวัดอุบลมุงตามโครงการ กิจกรรมการปฏิบัติธรรมประจำปี	๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๑-๓๐ ธ.ค.๖๕	กองการศึกษา	
๑๔	อุดหนุนวัดอรุณสุขตามโครงการ กิจกรรมการปฏิบัติธรรมประจำปี	๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๑-๓๐ ธ.ค.๖๕	กองการศึกษา	
<b>รวม</b>							<b>๒,๗๑๖,๔๐๐.๐๐</b>			

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๑	โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนา สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	/	-	-	-	กองการศึกษา	
รวม							๐.๐๐			

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ แผนงานเศษและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๑	โครงการ Big Cleaning Day	๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	/	-	-	๑ ธ.ค. ๖๕ -๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการเทววงศาร่วมใจ คัดแยกขยะ อย่างถูกวิธี	๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๔๗,๔๐๐	๑-๓๐ เม.ย .๖๖	สำนักปลัด	
<b>รวม</b>							<b>๔๗,๔๐๐.๐๐</b>			

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๓ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริพระเทพรัตนราช สุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) เทศบาลตำบลเทพวงศา	๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	
รวม							๐.๐๐			

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

## ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๑	โครงการ Nogift Policy	๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐-ก.พ.-๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการ ปลุกฝังวิถีคิดแยกแยะผล ประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วน รวม	๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างองค์กรสุจริต	๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการอบรมให้ความรู้และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน ของเทศบาลตำบลเทพวงศา	๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	โอนลด

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๕	โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์	๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	/	-	-	กองคลัง	โอนลด ๓,๔๐๐.- บาท
๖	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๘,๔๐๐	๑ ธ.ค. ๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	กองคลัง	โอนเพิ่ม ๓,๔๐๐.- บาท
๗	ค่าจ้างทำวิจัย	๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
<b>รวม</b>							<b>๕๘,๔๐๐</b>			

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลเทพวงศา

ประเภทครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ระบบบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๑	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๑๙,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๑๙,๐๐๐	๑-๓๐ ต.ค. ๖๕	สำนักปลัด	
รวม							๑๙,๐๐๐			

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบายของรัฐ

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๑	อุดหนุนที่การปกครองอำเภอเขมราฐ	๑๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑-๓๐ ธ.ค.๖๖	สำนักปลัด	
รวม							๑๐,๐๐๐			

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

## ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบายของรัฐ

## ๖.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน	๒๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๑๑๑,๗๙๐	๑ ม.ค.- ๓๐-เม.ย.-๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติฯ	๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	โอนลด
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้อง กันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	โอนลด
๔	โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร	๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	
๕	โครงการปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท. อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๑-๓๐ ต.ค. ๖๕	สำนักปลัด	
รวม							๑๔๑,๗๙๐			

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

## ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบายของรัฐ

## ๖.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๓๐๖,๒๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๘๑๔,๗๓๑	๑ ธ.ค. ๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	กองการศึกษา	
๒	อุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลุกต้นกล้าความดี คืนคนดี สู่สังคม	๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐-ม.ค.-๖๖	กองการศึกษา	รร.สังกัด สพฐ.
๓	อุดหนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้และการบริหาร จัดการ	๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐-ม.ค.-๖๖	กองการศึกษา	รร.สังกัด สพฐ.
๔	อุดหนุนโครงการจัดหาสื่อ/วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการศึกษาและส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้	๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐-ม.ค.-๖๖	กองการศึกษา	รร.สังกัด สพฐ.
๕	อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การมีงานทำ ที่ยั่งยืน	๑๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐-ม.ค.-๖๖	กองการศึกษา	รร.สังกัด สพฐ.

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบายของรัฐ

๖.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๖	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	๒,๑๔๘,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๒,๒๕๘,๑๓๙	๑ ธ.ค. ๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม ๑๑๐,๒๐๐.-
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๓๐๖,๒๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๑,๘๗๐,๒๔๔	๑ ธ.ค. ๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม ๗๕๕๔๓๗.-
๘	อุดหนุนกิจการการศึกษาโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๔๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	/	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๕ - ๓๐-ก.ย.-๖๖	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม ๗๕๕๔๓๗.-
๙	โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	โอนลด
๑๐	โครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	-	/	-	-	กองการศึกษา	โอนลด
<b>รวม</b>							<b>๕,๗๔๓,๑๑๔.๐๐</b>			

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบายของรัฐ

๖.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลด งบประมาณ				
๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด อุบลราชธานี	๑๕,๐๐๐ (งบเทศบาล)	-	-	/	-	-	-	สำนักปลัด	
รวม							๐.๐๐			

## สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

### ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งหมด จำนวน ๕๒ โครงการ

- ๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๔ โครงการ
- ๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ
- ๑.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ
- ๑.๔ โอนลด/ยกเลิกภารกิจ จำนวน ๖ โครงการ

### ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน การพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว รวมทั้งหมด จำนวน ๖ โครงการ

- ๒.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ
- ๒.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ
- ๒.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - โครงการ
- ๒.๔ โอนลด/ยกเลิกภารกิจ จำนวน ๒ โครงการ

### ๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต รวมทั้งหมด จำนวน ๓๑ โครงการ

- ๓.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๘ โครงการ
- ๓.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ
- ๓.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ
- ๓.๔ โอนลด/ยกเลิกภารกิจ จำนวน ๘ โครงการ

### ๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหมด จำนวน ๔ โครงการ

- ๔.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ
- ๔.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ
- ๔.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ
- ๔.๔ โอนลด/ยกเลิกภารกิจ จำนวน - โครงการ

### ๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งหมด จำนวน ๘ โครงการ

- ๕.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ
- ๕.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ
- ๕.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ
- ๕.๔ โอนลด/ยกเลิกภารกิจ จำนวน ๒ โครงการ

**๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบายของรัฐ รวมทั้งหมด จำนวน ๑๗ โครงการ**

- ๖.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ โครงการ
- ๖.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ
- ๖.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ
- ๖.๔ โอนลด/ยกเลิกภารกิจ จำนวน ๔ โครงการ

**สรุป รวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ มีโครงการรวมทั้งสิ้น ๑๑๘ โครงการ**

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗๒ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๔ โครงการ
- โอนลด/ยกเลิกภารกิจ จำนวน ๒๒ โครงการ

**ตารางสรุปการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)**

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน					
	โครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/โอนลดงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๒	๓๔	-	๑๒	๖	๗,๐๗๒,๗๘๙.๘๒
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน	๖	๔	-	-	๒	๕๑๕,๔๙๕
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๓๑	๑๘	-	๕	๘	๓,๘๗๔,๖๐๔
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๑	-	๓	-	๔๗,๔๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๘	๔	-	๒	๒	๗๗,๔๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบายของรัฐ	๑๗	๑๑	-	๒	๔	๕,๘๙๔,๙๐๔
<b>รวม</b>	<b>๑๑๘</b>	<b>๗๒</b>	<b>-</b>	<b>๒๔</b>	<b>๒๒</b>	<b>๑๗,๔๘๒,๕๙๒.๘๒</b>

**ปัญหาและอุปสรรค :** การดำเนินการโครงการก่อสร้างในช่วงฤดูฝนส่งผลให้ประสิทธิภาพของโครงการก่อสร้างลดลง

**ข้อเสนอแนะ :** หลีกเลี่ยงการดำเนินโครงการก่อสร้างในฤดูฝน